# *Les travaux de l'école élémentaire Jean de la Fontaine : réel avancement pendant les vacances, les nuisances à la rentrée seront réduites.*

Le groupe scolaire Jean de la Fontaine est investi depuis fin juin 2015 par des travaux de réhabilitation énergétique (***isolation des façades par l'extérieur, remplacement des huisseries, étanchéité de la toiture, chauffage....***) et de mise aux normes concernant l'accessibilité (***installation d'un ascenseur à l'école élémentaire, aménagement de sanitaires handicapés, rehaussement de la totalité de la cour***).

Anticipé depuis Mars, le planning de ces travaux a été modifié en raison de la présence d'amiante dans une partie des plaques de plafond, d'où une interdiction faite aux entreprises de pénétrer dans l'école pendant une durée de 3 semaines cet été.

**Les entreprises ont dû intervenir sous la pression réelle de la municipalité afin de pouvoir atteindre, au 15 octobre, un niveau de travaux permettant d'effectuer les plus perturbants pour la vie de l'école pendant les vacances de la Toussaint.**

Ainsi, et sans douter du niveau de nuisance qui a pu rendre difficile les dernières semaines de classe pour l'équipe enseignante et vos enfants, vous trouverez ci-après l'ensemble des travaux réalisés à ce jour : **le nouveau chauffage est fonctionnel, les toilettes de l'étage sont terminées et peintes, les toilettes filles** *(rez de chaussée)* **seront entièrement réaménagées cette semaine ; la cloison pour la salle des enseignants est posée** ainsi que **les cadres intérieurs des fenêtres dans 6 classes, tout l'isolant est posé sur le bâtiment, toutes les portes et fenêtres ont été changées ; ont également été réalisés : l'ascenseur, les cloisons de la cage d'ascenseur, les enrobés de l'entrée de l'école, le sciage du béton pour la pose des portes et fenêtres de la salle des professeurs, les 2/3 du bardage, la pose des dalles de plafonds dans 6 classes etc.** *La liste des travaux réalisés* ***en 15 jours*** *est impressionnante mais bien réelle.*

**Désormais les nuisances vont être réduites grâce à l'avancement des travaux intérieurs et du fait que la majorité des travaux seront extérieurs sans fixation dans la structure béton.**

Le bâtiment est désormais **isolé avec un double vitrage,** les bruits extérieurs seront nettement moins perceptibles.

**L'équipe des agents communaux, fortement mobilisée, a permis que les locaux soient entièrement nettoyés et les salles réaménagées à temps pour la rentrée** du 2 novembre. Cette semaine, les travaux vont se poursuivre dans **deux classes, le hall et avec la pose du bardage côté cour ; la construction de la 9ème classe va également reprendre ; deux classes seront donc délocalisées à l'espace Renoir.**

***La municipalité vous remercie de votre compréhension pendant la durée de ces travaux qui va se prolonger jusqu'à début janvier 2016.*** A terme c'est un **équipement structurant et de qualité** qui sera mis à disposition de vos enfants et des enseignants et permettra un accueil adapté et de bonnes conditions de travail pour chacun.